

REGIONE SICILIANA
Comune di MILAZZO

PARROCCHIA SS. CROCIFISSO


| | | | |
|-----------|---|---|--|
| OGGETTO | MANUTENZIONE COPERTURA E RESTAURO CONSERVATIVO PROSPETTI DELLA CHIESA DI SAN PAPINO, SITA IN P.zza S. PAPINO | | |
| ELABORATI | CRONOPROGRAMMA | | |
| Documento | | IL PROGETTISTA Arch. Domenico Spoto | IL PARROCO |
| 12 | |  |  |
| Allegato | Data | | |
| g | 21 LUG. 2017 | | |

APPROVAZIONI

CITTA' DI MILAZZO
4° SETTORE - Lavori Pubblici e Patrimonio
PARERE IN LINEA TECNICA FAVOREVOLE

Reso con provvedimento n. **83** del **15 MAG 2017**
dell'importo di Euro 410.000,00
Milazzo, **15 MAG 2017**

Il R.U.P.
Arch. Carmelo Dragà




CITTA DI MILAZZO
4° SETTORE - Lavori Pubblici e Patrimonio
(Validazione ai sensi dell'art.26 D.Lgs n. 50/2016)
Il progetto dell'importo complessivo di Euro 410.000,00
ha formato oggetto di validazione con verbale

del **15 MAG 2017** cui fa riferimento.

Milazzo, **15 MAG 2017**

Il R.U.P.
Arch. Carmelo Dragà



REGIONE SICILIANA
Comune di MILAZZO

PARROCCHIA SS. CROCIFISSO

OGGETTO **MANUTENZIONE COPERTURA E RESTAURO CONSERVATIVO PROSPETTI DELLA CHIESA DI SAN PAPINO, SITA IN P.zza S. PAPINO**

ELABORATI **CRONOPROGRAMMA**

| | | | |
|-----------|--|--|------------|
| Documento | IL PROGETTISTA Arch. Domenico Spoto | | IL PARROCO |
| 12 | | | |
| Allegato | Data | | |
| g | | | |

APPROVAZIONI

| ID | Nome attività | Durata | Importo |
|----|--|--------|------------|
| 1 | Lavori a MISURA | 239 g | 0,00 |
| 2 | Allestimento del cantiere | 17 g | 5'622,34 |
| 3 | Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 5 g | 1'677,74 |
| 4 | Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 5p tgr gl | 5 g | 1'643,59 |
| 5 | Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 g | 328,71 |
| 6 | Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 4 g | 1'314,87 |
| 7 | Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 2 g | 657,43 |
| 8 | Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso | 20 g | 26'825,98 |
| 9 | Rimozione di manti di copertura e opere complementari | 25 g | 4'617,28 |
| 10 | Rimozione di manto di copertura in tegole | 10 g | 1'846,92 |
| 11 | Rimozione di manto impermeabile | 8 g | 1'385,18 |
| 12 | Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali | 7 g | 1'385,18 |
| 13 | Manti di copertura | 8 g | 23'682,41 |
| 14 | Posa di manto di copertura in tegole | 8 g | 23'682,41 |
| 15 | Ripristini di intonaci esterni | 120 g | 167'506,76 |
| 16 | Pulitura di intonaci esterni | 40 g | 13'469,49 |
| 17 | Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro | 30 g | 22'195,17 |
| 18 | Rimozione dallo strato di finitura di intonaci esterni | 20 g | 14'796,78 |
| 19 | Ripresa di intonaci esterni | 30 g | 117'045,32 |
| 20 | Pavimentazioni esterne | 2 g | 1'694,74 |
| 21 | Posa di pavimenti per esterni in pietra | 2 g | 1'694,74 |
| 22 | Posa in opera di serramenti e ringhiere | 1 g | 2'323,45 |
| 23 | Posa di ringhiere e parapetti | 1 g | 2'323,45 |
| 24 | Ripristini di infissi in legno | 12 g | 3'885,46 |
| 25 | Riparazione di infissi in legno | 7 g | 2'091,40 |
| 26 | Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno | 2 g | 697,75 |
| 27 | Sostituzione della ferramenta | 3 g | 896,31 |
| 28 | Ripristini di pietra e marmo | 10 g | 32'294,62 |
| 29 | Pulitura di superfici in pietra | 6 g | 2'020,42 |
| 30 | Stuccatura di vecchi paramenti in pietra | 4 g | 30'274,20 |
| 31 | Tinteggiature | 15 g | 10'398,14 |
| 32 | Tinteggiatura di superfici esterne | 15 g | 10'398,14 |
| 33 | Smobilizzo del cantiere | 9 g | 1'314,87 |

