



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2329 DEL 03-11-2020

N. SETTORE 603 DEL 03-11-2020

Oggetto:	Lavori di "Manutenzione copertura e restauro conservativo dei prospetti della chiesa San Papino nel Comune di Milazzo". CUP H54H15000790001 - CIG 7314144E8E. Approvazione perizia di variante.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Lavori di "Manutenzione copertura e restauro conservativo dei prospetti della chiesa San Papino nel Comune di Milazzo". CUP H54H15000790001 - CIG 7314144E8E. Approvazione perizia di variante.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 678 del 27.10.2017 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione copertura e restauro conservativo dei prospetti della chiesa San Papino" nel Comune di Milazzo redatto dall'Arch. Domenico Spoto (nominato dal legale rappresentante della Parrocchia SS. Crocifisso di Milazzo) per il complessivo importo di € 410.000,00, di cui € 280.166,05 per lavori ed € 129.833,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con D.D.G. n. 2700 del 13.11.2017 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti – Servizio 7 – Politiche urbane e abitative ha ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione copertura e restauro conservativo dei prospetti della chiesa di San Papino", (CUP H54H15000790001) (codice Caronte SI_1_16920), nel comune di Milazzo per l'importo complessivo di € 410.000,00 ed ha autorizzato il Comune di Milazzo a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 492 del 27.12.2019 con la quale il pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di manutenzione e restauro dei prospetti della Chiesa di San Papino è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'Impresa Generali Costruzioni S.r.l. con sede in Caltanissetta, Viale Stefano Caldura n. 20/B, P.I. 1807690852, che ha offerto il ribasso percentuale del 34,2356% sul prezzo posto a base d'asta di € 255.326,62 e quindi per un complessivo netto di € 192.753,45 di cui € 24.839,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre Iva nella misura di legge;

ACCERTATO che la spesa usufruisce del finanziamento concesso dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti- Servizio 7 – Politiche urbane e abitative ed accertato al piano finanziario 4.02.01.02.001 cap. 19.99/19 ed impegnata al piano finanziario 2.02.01.09.999, missione programma 05.01 capitolo 20000/19, giusta determinazione dirigenziale n. 576 del 28.09.2017;

CONSIDERATO che con determinazione Dirigenziale n. 271 del 22.05.2019, è stato rilevato, tra l'altro, che ricorrevano i presupposti per procedere alla stipula del contratto d'appalto con l'Impresa Generali

Costruzioni S.r.l., affidataria dell'intervento in oggetto, atteso che si è reso necessario rinnovare le verifiche in ordine ai requisiti autocertificati in sede di gara;

RILEVATO che in data 08/08/2019 è stato stipulato con l'Impresa Generali Costruzioni S.r.l. il contratto di appalto, repertorio n.10682, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 09/08/2019 al n. 4299 Serie 1T,

RITENUTO, opportuno, alla luce delle risultanze di gara, provvedere alla rimodulazione del quadro tecnico-economico del progetto in argomento, al netto dell'accertato ribasso d'asta;

VISTO il quadro tecnico economico dell'intervento, approvato con determinazione dirigenziale n. 247/2019 per l'importo complessivo di € 410.000,00 di cui € 192.753,45 per lavori, € 121.092,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 96.153,86 per ribasso d'asta Iva inclusa a seguito delle risultanze di gara come qui di seguito riportato:

A) LAVORI			
a) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	255.326,62	
Ribasso d'asta del 34,2356% su € 255.326,62	€	87.412,60	
Lavori al netto	€	167.914,02	€ 167.914,02
b) Oneri attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 24.839,43
		sommano complessivamente per lavori al netto (A) € 192.753,45	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) lavori e/o forniture in economia esclusi dall'appalto, IVA compresa	€	30.818,27	
2) Imprevisti, Iva compresa	€	15.409,13	
3) Rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di risulta, Iva compresa	€	6.960,14	
4) spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità dei lavori inclusi Iva ed altri oneri	€	16.677,96	
5) spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inclusi Iva ed altri oneri	€	10.932,96	
6) contributo ANAC	€	225,00	
7) incentivi per personale interno all'Ente	€	1.849,10	
8) IVA al 10% di A	€	19.275,34	
		sommano per somme a disposizione (B) € 121.092,68	
C) ECONOMIE			
1) Ribasso d'asta	€	87.412,60	
2) Iva	€	8.741,26	
		Sommano per somme in economie (C) € 96.153,86	
		COSTO COMPLESSIVO (A+B) € 410.000,00	

RILEVATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di definire nuove lavorazioni in applicazione alle "misure anticontagio" di cui al DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii predisponendo in data 24.07.2020 la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la perizia di variante redatta dal Responsabile del Procedimento, Arch. Carmelo Dragà in data 24.07.2020, ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999, per l'importo complessivo di € 410.000,00 di cui 201.453,48 per lavori, € 112.392,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 96.153,86 per economie da ribasso d'asta iva compresa da risultanze di gara, prevede la seguente rimodulazione:

A) LAVORI PERIZIA DI VARIANTE

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2329 del 03-11-2020

a) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	255.041,26	
b) Oneri attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€	33.727,13	
Sommano complessivamente		288.768,39	
Ribasso d'asta del 34,2356% su € 255.041,26	€	87.314,91	
Lavori al netto	€	167.726,35	€ 167.726,35
b) Oneri attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€		€ 33.727,13
sommano complessivamente per lavori al netto (A)		€	201.453,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) lavori e/o forniture in economia esclusi dall'appalto, IVA compresa	€	30.818,27	
2) Imprevisti, Iva compresa	€	5.839,09	
3) Rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di risulta, Iva compresa	€	6.960,14	
4) spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità dei lavori inclusi Iva ed altri oneri	€	15.751,69	
5) spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inclusi Iva ed altri oneri	€	10.932,20	
6) Spese tecniche per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e per collaudo tecnico-amministrativo inclusi IVA e oneri	€	15.945,54	
7) contributo ANAC	€	225,00	
8) incentivi per personale interno all'Ente	€	5.775,37	
9) IVA al 10% di A	€	20.145,35	
sommano per somme a disposizione (B)		€	112.392,65
C) ECONOMIE			
1) Ribasso d'asta da risultanza di gara	€	96.153,86	
sommano per somme in economie (C)		€	96.153,86
COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€	410.000,00

ACCERTATO che l'importo totale dei lavori ammontano complessivi € 201.453,48 oltre IVA nella misura di legge, pari ad un aumento netto di € 8.700,03 rispetto all'importo di aggiudicazione dei lavori;

CONSIDERATO che i maggiori lavori per l'attuazione degli adempimenti imposti dal protocollo anti COVID 19 sono stati eseguiti attingendo dalle somme a disposizione del progetto originario, senza modificare l'importo complessivo del progetto originario;

CONSIDERATO, altresì, che la perizia di variante:

- trova copertura economica delle variazioni attraverso le somme per imprevisti ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 50/2016.,
- le nuove lavorazioni non alterano la sostanza del progetto;

PRESO ATTO che la suddetta perizia è composta dai sottoelencati allegati:

1. Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
2. Analisi prezzi;
3. Elenco prezzi
4. Computo di variante;
5. Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;

RITENUTA per tutto quanto sopra esposto, la perizia di variante meritevole di approvazione amministrativa;

VISTI

Il D.Lgs. n. 50 /2016 e ss.mm.ii;

La L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2329 del 03-11-2020

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 49 del 7 marzo 2018;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 15.10.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del DUP e il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTI:

- il vigente statuto comunale
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 86 del 25 settembre 2006;
- il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n.12 del 12 Luglio 2011;
- IL Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 N.13;
- la legge D.P.R. 207/2010 e ss.mm.i per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;
- la legge regionale n. 8 del 24 maggio 2016 che ha recepito il D.Lgs. n. 50/2016;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011;

Propone

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare la perizia di variante per i lavori di "Manutenzione copertura e restauro conservativo dei prospetti della chiesa di San Papino", CUP H54H15000790001 – CIG 7314144E8E, redatta dal Responsabile del Procedimento Arch. Carmelo Dragà in data 24.07.2020 per l'importo complessivo di € 410.000,00 così ripartito:

A) LAVORI PERIZIA DI VARIANTE

a) Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	255.041,26	
b) Oneri attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€	33.727,13	
Sommano complessivamente		288.768,39	
Ribasso d'asta del 34,2356% su € 255.041,26	€	87.314,91	
Lavori al netto	€	167.726,35	€ 167.726,35
b) Oneri attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 33.727,13
sommano complessivamente per lavori al netto (A)		€	201.453,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) lavori e/o forniture in economia esclusi dall'appalto, IVA compresa	€	30.818,27	
2) Imprevisti, Iva compresa	€	5.839,09	
3) Rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di risulta, Iva compresa	€	6.960,14	
4) spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità dei lavori inclusi Iva ed altri oneri	€	15.751,69	
5) spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inclusi Iva ed altri oneri	€	10.932,20	
6) Spese tecniche per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e per collaudo tecnico-amministrativo inclusi IVA e oneri	€	15.945,54	
7) contributo ANAC	€	225,00	
8) incentivi per personale interno all'Ente	€	5.775,37	
9) IVA al 10% di A	€	20.145,35	
sommano per somme a disposizione (B)		€	112.392,65

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

C) ECONOMIE

1) Ribasso d'asta da risultanza di gara € 96.153,86

sommano per somme in economie (C) € 96.153,86

COSTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 410.000,00

- 2.** di dare atto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di definire nuove lavorazioni in applicazione alle "misure anticontagio" di cui al DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii predisponendo in data 24.07.2020 la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3.** di dare atto, che la perizia di variante:
- trova copertura economica delle variazioni attraverso le somme per imprevisti ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. 50/2016.,
 - le nuove lavorazioni non alterano la sostanza del progetto;
 - che i maggiori lavori per l'attuazione degli adempimenti imposti dal protocollo anti COVID 19 sono stati eseguiti attingendo dalle somme a disposizione del progetto originario, senza modificare l'importo complessivo del progetto originario;
- 4.** Di dare atto, altresì, che la suddetta perizia è composta dai sottoelencati allegati:
- Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
 1. Analisi prezzi;
 2. Elenco prezzi
 3. Computo di variante;
 4. Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;
- 5.** Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
- 6.** Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
- 7.** Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.
- 8.** Di disporre l'invio del presente provvedimento all' All'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture mobilità e trasporti – Servizio 7 – Politiche urbane ed abitative dipartimento.infratruature@certmail.regione.sicilia.it

Il Responsabile del procedimento

F.to Laura D'Arrigo

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2329 del 03-11-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03-11-2020.

N. Reg. Albo: 3908

Milazzo, li 03-11-2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)